

č.j.: 26897/5.42/17-16
sp.zn.: I5-2017-1647

PROTOKOL O KONTROLE

provedené podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“) v rozsahu ustanovení § 3 zákona o inspekci práce pořízený ve smyslu ustanovení § 9 písm. f) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „oblastní inspektorát práce“).

Kontrola byla zahájena dne 31.7.2017, prvním kontrolním úkonem: předložení průkazu.

Zahájení kontroly bez přítomnosti kontrolované osoby bylo oznámeno kontrolované osobě dne: 31.7.2017.

Kontrolu vykonal inspektor:

Jaroslav Kos, průkaz inspektora č. 000620 - inspektor

Kontrolovaná osoba:

██████████
Sídlo: ██████████
IČ: ██████████
(dále jen „kontrolovaná osoba“)

Za kontrolovanou osobu se provedení kontroly zúčastnil/a:

██████████ člen statutárního orgánu

Kontrola byla provedena dne: 31.07.2017

kontrolované pracoviště: stavba - Stavební úpravy bytových domů na sídlišti II v Bystřici nad Pernštejnem
adresa: Sídlíště II, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Poslední kontrolní úkon předcházející vytvoření protokolu: převzetí dokladu - Směrnice BOZP 11 dne 9.10.2017.

Kontrolované období: dokladově do zahájení kontroly do 31.07.2017, fyzicky na staveništi stavby při zahájení kontroly dne 31.07.2017

U kontrolované osoby nepůsobí odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Předmět kontroly:

- dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na
 - dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce

Doklady předložené ke kontrole:

1. Výpis z veřejné části OR, ŽR a RES na společnost ██████████ IČ ██████████ ze dne 29.08.2017 - KOPIE
2. Složka dokladů na stavbu - Část 04 - dům č.p. 957-958 (SO 11 - Dům č.p. 957-958) - smlouva o společnosti, smlouva o dílo s Městem Bystřice n/P. a subdodavatel, včetně předání staveniště - KOPIE
3. Složka dokladů - zaměstnanec společnosti ██████████ s.r.o., IČ ██████████ - ██████████ nar. ██████████ - zedník - prac. smlouva, vstupní školení BOZP na stavbě, karta OOPP, zdravotní prohlídka - KOPIE
4. Složka dokladů - zaměstnanec společnosti ██████████ s.r.o., IČ ██████████ - ██████████ nar. ██████████ - technický pracovník - prac. smlouva, vstupní školení BOZP na stavbě, karta OOPP, zdravotní prohlídka - KOPIE
5. Složka dokladů - zaměstnanec společnosti ██████████ s.r.o., IČ ██████████ - ██████████ nar. ██████████ - zedník - prac. smlouva, vstupní školení BOZP na stavbě, karta OOPP, zdravotní prohlídka - KOPIE

6. Složka dokladů - zaměstnanec společnosti [REDACTED] s.r.o., IČ [REDACTED] - [REDACTED], nar. [REDACTED] - stav. dělník - prac. smlouva, vstupní školení BOZP na stavbě, karta OOPP, zdravotní prohlídka - KOPIE
7. Osvědčení o absolvování školení BOZP a proškolení OZO ze dne 17.05.2017 osoby [REDACTED], nar. [REDACTED] - KOPIE
8. Objednávka od společnosti [REDACTED] s.r.o., IČ [REDACTED] pro společnost [REDACTED] s.r.o., IČ [REDACTED] zajišťující školení BOZP pro společnost [REDACTED] s.r.o. ze dne 14.04.2015 - KOPIE
9. Dokument - Směrnice BOZP 4 - poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků společnosti [REDACTED] s.r.o., IČ [REDACTED], (doručeno el. poštou inspektorovi dne 21.09.2017 s objednávkou) - KOPIE
10. Dokument - Směrnice BOZP 5 - školení BOZP - zaměstnanci, vedoucí zaměstnanci společnosti [REDACTED] s.r.o., IČ [REDACTED] včetně osnovy a prezenčních listin - KOPIE
11. Dokument - Směrnice BOZP 11 - práce s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - školení zaměstnanců společnosti [REDACTED] s.r.o., IČ [REDACTED], včetně osnovy a prezenčních listin (doručeno el. poštou inspektorovi dne 09.10.2017) - KOPIE
12. Doklad - zápis o školení vazače břemen - zaměstnanců společnosti [REDACTED] s.r.o., IČ [REDACTED] - OZO [REDACTED] (doručeno el. poštou inspektorovi dne 09.10.2017) - KOPIE
13. Fotodokumentace provedená inspektorem dne 31.07.2017 na stavbě - KOPIE
14. Doklady o OZO - [REDACTED] č. osv.: ROVS/[REDACTED]/PREV/2017 a Ing. [REDACTED] č.osv.: ROVS/[REDACTED]PREV/2017, včetně výpisů z OR, ŽR a RES na společnost [REDACTED] s.r.o., IČ [REDACTED] - KOPIE

Průběh kontroly, zjištěné skutečnosti:

Kontrola s kontrolovanou osobou, zhotovitelem [REDACTED] s.r.o., [REDACTED] IČ [REDACTED] byla zahájena předložením průkazu inspektora jednatelem kontrolované osoby, [REDACTED] dne 31.07.2017 v cca 10:30 hod. na staveništi stavby Stavební úpravy bytových domů na sídlišti II v Bystřici nad Pernštejnem - Část 04 - dům č.p. 957-958 (SO 11 - Dům č.p. 957-958) na které je kontrolovaná osoba jedním ze zhotovitelů stavebních prací.

Doklady požadované po kontrolované osobě - pracovní smlouvy zaměstnanců, lékařské prohlídky zaměstnanců, doklady o provedených školeních z BOZP, včetně vstupního na stavbě, doklady k OZO - bezpečnostní technik, výpis z živnostenského rejstříku a další dohodnuté - byly jednatelem společnosti, [REDACTED], doloženy při dokončení kontroly dne 06.09.2017 na OIP v Jihlavě. Doložení případných dalších požadovaných doplňujících dokladů, bylo dohodnuto zasláním elektronickou poštou na adresu: Jaroslav.kos@siup.cz nebo osobně na OIP v Jihlavě, a to po předchozí žádosti inspektora na jejich doplnění.

Místní šetření spojené se zahájením kontroly bylo dne 31.07.2017 na staveništi stavby Stavební úpravy bytových domů na sídlišti II v Bystřici nad Pernštejnem ukončeno v cca 14:30 hodin. Dokončení kontroly a doložení dalších dokladů bylo dohodnuto na 06.09.2017 na OIP v Jihlavě.

Na pracovišti byly zjištěny tyto fyzické osoby - zaměstnanci kontrolované osoby, společnosti [REDACTED] s.r.o., IČ [REDACTED] - [REDACTED] nar. [REDACTED] - zedník; [REDACTED] nar. [REDACTED] - zedník; [REDACTED] nar. [REDACTED] - stavební dělník a dále zaměstnanci dalšího zhotovitele stavby, společnosti [REDACTED] a.s., IČ [REDACTED] - [REDACTED] nar. [REDACTED] - zedník; [REDACTED] nar. [REDACTED] - zámečnick; [REDACTED] nar. [REDACTED] - zedník; [REDACTED] nar. [REDACTED] - uklízeč.

Předmět kontroly:

Kontrola dodržování povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích se zaměřením na bezpečný způsob prováděné práce, zvláště na zajišťování bezpečnosti práce při pracích ve výškách, při zemních pracích, při manipulaci s materiálem na staveništi a při montážních pracích, včetně všech ostatních souvisejících činností a z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.

Základní údaje o kontrolované osobě / zaměstnavateli:

Kontrolovaná osoba, společnost [REDACTED] s.r.o., [REDACTED] IČ [REDACTED], zaměstnává v současné době 8 (k 06.09.2017) zaměstnanců. Společnost vznikla 22.05.2009 a předmětem jejího podnikání je mimo jiné provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Kontrolovaná osoba - zaměstnavatel [REDACTED] s.r.o., [REDACTED] IČ [REDACTED] zajišťuje úkoly v prevenci rizik odborně způsobilou osobou podle ustanovení zák. č. 309/2006 Sb., § 9 -

██████████ nar. 02.10.1973 - OZO, č.osv.: ROVS/██████████/PRE/2017 ze dne 07.06.2017, zaměstnanec a Ing.
██████████ nar. 02.10.1973 - OZO, č.osv.: ROVS/██████████/PRE/2017 ze dne 07.06.2017, jednatel společnosti
██████████ s.r.o., IČ: ██████████

Kontrola odstranění závad z předchozích kontrol:

Jedná se o první kontrolu nadepsaného OIP u kontrolované osoby v oblasti dodržování povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích se zaměřením na bezpečný způsob provádění práce, zvláště na zajišťování bezpečnosti práce při pracích ve výškách, při zemních pracích, při manipulaci s materiálem na staveništi a při montážních pracích, včetně všech ostatních souvisejících činností a z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.

Kontrolní zjištění:

1. V době provádění kontroly dne 31.07.2017 v cca 10:30 hod. na stavbě „Stavební úpravy bytových domů na sídlišti II v Bystřici nad Pernštejnem“, na staveništi - Část 04 - dům č.p. 957-958 (SO 11 - Dům č.p. 957-958), nacházejícím se v zastavěném území, na sídlišti bytových domů v okrajové části města Bystřice nad Pernštejnem, na staveništi převzatém na základě protokolu o předání a převzetí staveniště ze dne 05.04.2017 zástupcem kontrolované osoby - ██████████ IČ

██████████, jednatelem ██████████, kde prováděli zaměstnanci kontrolované osoby (██████████ nar. ██████████ - zedník; ██████████, nar. ██████████ - zedník; ██████████, nar. ██████████ - stavební dělník) montážní a stavební práce na zateplení domu, bylo postaveno a používáno z obou boků devíti patrového domu a z čela (ze strany vstupů do domu) fasádní systémové rámové lešení o celkové výšce 12-ti pracovních podlaží (cca 24 m). Pro zajištění bezpečného vstupu obyvatel do domu, z hlediska ohroženého prostoru pod místem provádění prací ve výšce (na lešení), byly nad oběma vstupy vybudovány stříšky, které byly provedeny kolmým vysazením dvou tyčí s objímkou, uchycenou na vnější stojky lešeňového pole u vstupu do domu. Přes tyto tyče, jejichž konce nebyly podepřeny, bylo položeno 5 ks kovových podlahových lešeňových dílců, každý o šířce cca 35 cm. Takto vytvořená konstrukce, stejná nad oběma vstupy, zajišťovala ohrožený prostor o celkové šířce cca 1,75 m, což vzhledem k výšce posledního pracovního podlaží lešení, nacházejícím se ve výšce cca 24 m nad okolní úrovní, bylo nedostatečné a v rozporu s ustanovením § 4 NV 362/2005 Sb. přílohy čl. V. bod 3 písm. c), kdy ohrožený prostor musí mít od volného okraje pracoviště šířku nejméně 2,50 m.

Zaměstnavatel, kontrolovaná osoba ██████████ s.r.o., ██████████ IČ ██████████ jako zhotovitel stavby, který je povinen dodržovat požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při realizaci stavby, **nezajistil dodržení bližších minimálních požadavků na BOZP stanovených prováděcím právním předpisem, na staveništi, které mu bylo předáno a které převzal na základě zápisu o převzetí ze dne 05.04.2017 a za které převzal odpovědnost, tím, že nezajistil ohrožený prostor pod místem prací ve výšce v šířce, která by byla v souladu s ustanovením § 4 NV 362/2005 Sb. přílohy čl. V. bod 3 písm. c), kdy ohrožený prostor musí mít od volného okraje pracoviště šířku nejméně 2,50 m.**

- § 4 příloha část V. bod přílohy 3 písm. bodu c) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- § 3 odst. 2 písm. q) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Bylo odstraněno v průběhu kontroly.

Poučení:

Kontrolovaná osoba může ve smyslu ustanovení § 13 kontrolního řádu podat oblastnímu inspektorátu práce námitky proti kontrolnímu zjištění ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. V opačném případě budou námitky zamítnuty jako nedůvodné.

Jihlava, dne 9.10.2017

Za oblastní inspektorát práce:

Jaroslav
Kos

Digitálně podepsal Jaroslav Kos
DN: c=CZ, cn=Jaroslav Kos, o=Státní
úřad Inspekce práce, ou=Státní úřad
inspekce práce,
givenName=Jaroslav, sn=Kos,
serialNumber=ICA - 10300428
Datum: 2017.10.09 15:35:23 +02'00'

Jaroslav Kos
inspektor

Vzhledem k odstranění nedostatku v průběhu kontroly, ještě dne 31.07.2017, což bylo inspektorem ověřeno, nebylo inspektorem vydáno opatření.

Rozdělovník:

1x kontrolovaná osoba

1x oblastní inspektorát práce